

Отчет

по исполнению календарного графика, установленного концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения Горнозаводского городского поселения от 11 февраля 2016 г. за 3,4 квартал 2016 г.

п/п	Наименование объекта	Мероприятия	Срок	Примечание
1	Котельная №3 (ул.Мира, 27-1)	Реконструкция или модернизация существующих источников тепловой энергии	15.09.2016	Не исполнено
2	ЦТП №1(ул.Красных Партизан 3)	Установка насоса Wilo IL 200/340-55/4 в качестве сетевого насоса.	01.09.2016	Приобретен. Не установлен.
3	Котельная №6 (ТКУ-300 микрорайон «Дружба»)	Дополнительно установлен насос Wilo в здании ЦТП		Исполнено
4	ЦТП №10 (ул.Вокзальная,2)	Дополнительно установлен новый прибор учета электроэнергии		Исполнено
5	Котельная №4 (бывшая бойлерная №6 ул.Гипроцемента 27-1)	Установка насоса Wilo IL 250/200-7,5/4 в качестве рециркуляционного насоса	01.09.2016	Не исполнено