

Акт
об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации
Имущества,
составляющего Объект Концессионного соглашения

г. Горнозаводск

«09» апреля 2024 г.

Горнозаводский городской округ Пермского края, от имени которого выступает администрация Горнозаводского городского округа Пермского края, в лице главы городского округа – главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского края Лумпова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Горнозаводск-МикроТЭК», в лице директора Шемелина Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны,

составили настоящий АКТ о том, что в соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения Горнозаводского городского поселения от 11.02.2016 г. Концессионером проведены следующие мероприятия:

1. Рассмотрена информация Концессионера об исполнении обязательств за 2023 год по Концессионному соглашению, заключенному 11.02.2016 г. в отношении объектов теплоснабжения, а также подтверждающие копии документов, представленные концессионером.

2. Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы в отношении Объекта Концессионного соглашения:

№	Наименование работ	Объем/кол-во выполненных работ	Стоимость (руб.), в т.ч. НДС
1.	Капитальный ремонт тепловой сети (г.Горнозаводск, ул.Кирова, 72 м.)	100%	386 220,98
2.	Ремонтные работы тепловых сетей, в том числе капитальный и текущий ремонт (ул.Кирова, район дома №8а; район домов №№47,49-51, 56, от ул.Кирова до ул.Свердлова, ул.Мира, район дома №29, ул.Гипроцемента, район дома №29, ул.Ленина, район дома №8)	100%	4 296 505,49
3.	Ремонтные работы здания ЦТП №3 по адресу: г.Горнозаводск, ул.Кирова, 45 (ремонт кровли), ввод теплоносителя в бойлерной №6 по адресу: г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента , 27-а	100%	290 836,18
4.	Капитальный ремонт ГВС (г.Горнозаводск, мкр. Дружба, 23-28)	100%	300 943,60

		ИТОГО:	5 274 506,25
--	--	--------	--------------

3. По результатам рассмотрения представленной информации выявлено нарушение исполнения срока следующих мероприятий:

Ремонт или модернизация и ремонт эксплуатируемых ЦТП № 1, 2, 4, 5, 7	Ремонт кровли, ремонт фасада.	До 01.08.2023	Не выполнено
--	-------------------------------	---------------	--------------

4. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

Принял:

Концедент

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края

Адрес: 618820, Пермский край,
г.Горнозаводск, ул.Кирова, д.65

Концедент:

_____/В.В.Лумпов/
(подпись)

М.П.

Сдал:

Концессионер

ООО «Горнозаводск – МикроТЭК»

Адрес: Пермский край,
г.Горнозаводск, ул.Ленина, д.3

Концессионер:

_____/А.В.Шемелин /
(подпись)

М.П.