

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Мотылек» установка детской игровой площадки
(наименование проекта)

Горнозаводский городской округ Пермского края

(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспол- бзованных средств, руб.						
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4							
всего				всего											
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11	
1052176,80	840689,26	105217,68	106269,86	0,00	1052176,80	840689,26	105217,68	106269,86	0,00	1036711,30	825223,76	105217,68	106269,86	0,00	15465,50

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 – средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-ий)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	День	244	52


1		2	3	4	5
2	Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п	День	365	349	

Представитель инициатора проекта


 / Акишина С.В. /
(подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждено:

Глава городского округа -
глава администрации Горнозаводского
городского округа Пермского края

 / В.В. Думов /
(подпись) (ФИО)

Заместитель главы Горнозаводского
городского округа Пермского края
по экономике и финансам –
начальник финансового управления

 / Н.Г. Петрова /
(подпись) (ФИО)

« 20 » _____ 20__ г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края
« 20 » _____ 20__ г.

ПРИНЯТ:

консультант отдела поддержки общественного самоуправления
управления социально-экономического развития муниципальных
образований Министерства территориального развития Пермского
края

_____ / А.Д. Чупин /
(подпись) (ФИО)

« 20 » _____ 20__ г.

(должность ответственного лица)

(подпись)